	صورتجلسه	تاریخ : 1405/05/12

تاریخ : 1405/05/12	شماره : یک
ساعت شروع : 12:30	ساعت پایان: 14:00
محل جلسه : دفتر مرکزی	پیوست: دارد
موضوع: تعیین تکلیف در خصوص رادیو ریموت کنترل ها، ارسال مدارک فنی مهندسی و پکینگ لیست قرارداد PPJPC-1402-96 شرکت فرابر صنعت وزین	
حاضرین در جلسه:	

نام ونام خانوادگی	شرکت	نام ونام خانوادگی	شرکت	نام ونام خانوادگی	شرکت
مجید میر قادری صابر احمدی آرزو برازنده	توسعه پلیمر پادجم	صادقی حسین زاده	فرابر صنعت وزین		

ردیف	شرح	اقدام کننده	تاریخ اقدام
	در تاریخ 1405/05/12 جلسه ای با حضور آقایان مهندس میرقادری، احمدی و خانم برازنده از شرکت توسعه پلیمر پادجم و آقایان مهندس صادقی و حسین زاده از شرکت فرابر صنعت وزین با موضوع تعیین تکلیف در خصوص رادیو ریموت کنترل ها الحاقیه شماره یک قرارداد PPJPC-1402-96، ارسال مدارک فنی مهندسی و پکینگ لیست قرارداد مذکور برگزار گردید و موارد زیر شفاف سازی گردید:		
1	شرکت فرابر صنعت وزین اذعان نمود مسئولیت کامل طراحی، تأمین، نصب، راه‌اندازی و تضمین عملکرد صحیح سیستم کنترل رادیویی پیشنهادی را تقبل می نماید و همچنین کلیه الزامات فنی، ایمنی و عملیاتی را گارانتی می نماید و مسئولیت هرگونه نقص احتمالی در طول دوره گارانتی را بدون هیچگونه ابهام یا استثنائی می پذیرد.	شرکت فرابر وزین صنعت	
2	مقرر گردید شرکت فرابر صنعت وزین نسبت به تجهیز سیستم به قابلیت Emergency Stop با رعایت کامل استانداردهای فنی و الزامات ایمنی کارفرما اقدام نماید.	شرکت فرابر وزین صنعت	
3	شرکت فرابر صنعت وزین اذعان نمود که در هر لحظه صرفاً یکی از تجهیزات Radio Remote Control یا Push Button در مدار فرمان قرار دارند از این رو امکان استفاده همزمان وجود ندارد و تضمین نمود تعویض تجهیزی که در مدار فرمان قرار دارد بسیار ساده است و هر زمان که نیاز شد توسط پرسنل شرکت پادجم قابل انجام است.	شرکت فرابر وزین صنعت	

امضاء حاضرین :

		صورتجلسه	تاریخ : 1405/05/12

4	با توجه به اهمیت پیشگیری از بروز حوادث ناشی از تداخل فرکانسی، شرکت فرابر صنعت وزین اذعان نمود که تمهیدات لازم نظیر تخصیص Unique ID و Pairing منحصربه‌فرد برای هر مجموعه ریموت و گیرنده را اجرا نموده است و مستندات فنی مربوط به انتخاب کانال ارتباطی و منطق عملکرد سیستم به کارفرما ارائه می نماید	شرکت فرابر وزین صنعت	
5	شرکت فرابر وزین صنعت موظف است کاتالوگ و گواهینامه‌های معتبرATEX ، IECExو سایر استانداردهای مورد تأیید کارفرما متناسب با طبقه‌بندی محیط عملیاتی .(Hazardous Area) را ارائه نماید.	شرکت فرابر وزین صنعت	
6	انجام موفقیت‌آمیز آزمون‌های FAT و SAT در خصوص رادیو ریموت کنترل ها با حضور نمایندگان کارفرما الزامی است. تایید عملکرد صحیح سیستم، Interlockو عدم تداخل فرکانسی در آزمون‌های مذکور، پیش‌شرط تحویل نهایی سیستم کنترل رادیویی می باشد.	شرکت فرابر وزین صنعت	
7	مقرر گردید وندور نسبت به ارسال Master packing list اقدام نماید.	شرکت فرابر وزین صنعت	
8	مقرر گردید وندور نسبت به ارسال آخرین نسخه VPIS اقدام و پس از تأیید، باقیمانده مدارک که تاکنون ارسال نشده و یا نهایی نشده اند را در اسرع وقت ارسال نماید.	شرکت فرابر وزین صنعت	

امضاء حاضرین :